

关于申请延期的报告

新疆维吾尔自治区交通运输厅：

我公司计划 2022 年 2 月申请修建 G577 线 [REDACTED] 段，右侧增设平面交叉道口，许可案件编码：新交涉路许〔2022〕025 号。原计划今年 6 月底完工，但由于各种原因，项目进度出现了延迟。现将延期申请报告如下：

一、延期原因

1.施工现场环境复杂，存在多个地下管线，需要进行复杂的管线迁移工作，导致施工周期延长。

2.施工过程中遇到了不可预测的天气因素，如暴雨、大风等，导致施工无法进行，进度受到影响。

3.施工队伍人员调整，新进人员需要进行培训和熟知工作流程，导致施工进度延迟。

二、延期时间

根据目前的施工进度和计划，预计需要延续 2 个月，即将完工时间推迟至今年 8 月底。

三、延期措施

1.加强施工管理，提高施工效率，尽可能缩短施工周期。

2.加强与相关部门的沟通协调，尽可能减少管线迁移和其他工作的影响。

3.加强人员培训和管理，提高施工队伍的工作效率的质量。
以上是我公司涉路施工许可项目延期申请报告，希望领导能够批准。

特此申请。

中石油 [REDACTED] 分公司

2022年5月15日